

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito MunicipalDALLIANI ROSE DE MOURA
Representante Legal
ROSO & FILHOS LTDA
Contratada

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 539/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME.

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME., CNPJ sob o nº 07.517.372/0001-39, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 539/2021, decorrente do processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 15/2021 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 251/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 539/2021 até 15/04/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 1 de novembro de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito MunicipalMARCOS CESAR BIGATON
Representante Legal
M. BIGATON & CIA LTDA - ME
Contratada**EXTRATO DE AUTUAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2024**

Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR COM ADOÇÃO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	69443	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT ANVISA, PUREZA 99,9%, ENVASADO EM CILINDRO DE 1M3. (RECARGA COMPLETA).	100,00	UN	92,49	9.249,00
2	69444	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT ANVISA, PUREZA 99,9%, ENVASADO EM CILINDRO DE 4M3. (RECARGA COMPLETA).	100,00	UN	103,93	10.393,00
3	69442	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E ANVISA, PUREZA 99,9%, ENVASADO EM CILINDRO DE 10M3. (RECARGA COMPLETA).	200,00	UN	197,45	39.490,00

Total: R\$ 59.132,00 (Cinquenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Dois Reais).

Art. 99. É dispensável a licitação:

De Acordo com o Art. 99, Inciso 01 da Lei Complementar 14/2022 II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outras contratações; Valor atualizado para R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos) (DECRETO Nº 7.343, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.)

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.
CNPJ: 75.972.760/0001-60.

Contratado: OX-AIR GASES LTDA
CNPJ: 03.051.739/0001-10

ENDEREÇO: R FRANCISCO BARTINIK, 1021 – BAIRRO COQUEIRAL

CIDADE: CASCAVEL/PR**CEP:** 85.807-550**TELEFONE:** (45) 3035-5953 / (45) 99966-9482**E-MAIL:** oxxiar@gmail.com**Roselia Kriger Becker Pagani**

Agente de Contratação

Chefe do Departamento de Contratações Públicas

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2024*Processo dispensa nº 48/2024***Data da Assinatura:** 31/10/2024.**Contratante:** Município de Capanema-Pr.**Contratada:** OX-AIR GASES LTDA - ME**Objeto:** AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR COM ADOÇÃO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS..**Valor total:** R\$ 59.132,00 (Cinquenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Dois Reais)**Américo Bellé**

Prefeito Municipal

PORTARIAS**PORTARIA Nº 8.778, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2024.**

Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família a Funcionária Pública Efetiva, Delesia Pasioka Peripolli.

O Secretário Municipal de Administração de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o artigo nº 72, da Lei Municipal nº 877/2001, que dispõe do Regime Jurídico dos Servidores Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família a servidora pública efetiva Delesia Pasioka Peripolli nomeada no cargo de Atendente de Creche pelo Decreto nº 2.702/1997. O período de licença será a partir do dia 1º de novembro de 2024 até 30 de novembro de 2024.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao 1º dia de novembro de 2024.

Gilmar Gobato

Secretário Municipal de Administração

OUTRAS PUBLICAÇÕES**NOTIFICAÇÃO**

Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, o Município de Capanema, Estado do Paraná, vem através desta notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue:

RECEITA	DATA	VALOR
LC 176/26 – ICMS Desoneração Exportações – C/C 283141-4	30/10/2024	15.078,20
Compensação Financeira royalties – CC 31107-3	01/11/2024	122.726,04



Município de Capanema - PR

713

6

DESPACHO

Com relação a tomada de preços 15/2021: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DRENAGEM PLUVIAL E A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE PINHEIRO ATÉ A LINHA REDENÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.** Publique-se no site: <https://www.capanema.pr.gov.br> da página 695 até o final.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque
Caminho do Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de novembro de 2024.

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento da Contratações Públicas
do Município de Capanema



000714

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 8.889, DE 14 DE MARÇO DE 2025.

Dispõe sobre a substituição do Fiscal Técnico e Gestor do Contrato da Tomada de Preços nº 15/2021.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:


Art. 1º Substituir o Sr. **Erik Takashi Kurogi**, CREA/PR 134983/D, pelo Sr. **Rubens Luis Rolando Souza**, servidor efetivo, indicado para exercer a função de **Fiscal do Contrato** da Tomada de Preços nº 15/2021.

Art. 2º Substituir o Sr. **Erik Takashi Kurogi**, CREA/PR 134983/D, pelo Sr. **Airton Marcelo Barth**, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, indicado para exercer a função de **Gestor do Contrato** da Tomada de Preços nº 15/2021.

Art. 3º O Fiscal e o Gestor do Contrato deve acompanhar o contrato e verificar rigorosamente as exigências expressas na legislação em vigor, conforme condições e descrições previstas no Edital, Contrato Administrativo e Termo de Referência.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 14 de março de 2025.


Neivon Kessler
Prefeito Municipal

Publicado no DIOEM na data 14/03/25, Edição 1647, Página(s) 2.



000715

Município de Capanema – PR

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA TOMADA
DE PREÇOS Nº 15/2021.**

O **MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, Centro, nesta cidade, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado por seu Prefeito, o Sr. **NEIVOR KESSLER**, firma o presente apostilamento da **Tomada de Preços nº 15/2021** celebrada com a pessoa jurídica **M. BIGATON & CIA LTDA - ME**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.517.372/0001-39, com sede na Rua Aimóres, 1887, Centro, Capanema /PR, doravante denominado(a) **CONTRATADO**, representado(a) neste ato pelo Sr.(a) **MARCOS CESAR BIGATON**, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 027.409.389-85, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Em conformidade com o processo de revisão e atualização do Contrato e, considerando a necessidade da substituição do Gestor do Contrato e do Fiscal do Contrato, informamos a seguinte alteração:

- a) Fica designado o sr. **Airton Marcelo Barth**, como Gestor do Contrato.
- b) Fica designado o sr. **Rubens Luis Rolando Souza**, como Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e em vigor as cláusulas e condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 13 dias de março de 2025.


Neivor Kessler
Prefeito Municipal



Engenharia Rubens PM Capanema-PR <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>

contrato nº 539/2021

1 mensagem

Engenharia Rubens PM Capanema-PR <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>

14 de março de 2025 às 09:28

Para: "superbigaton@gmail.com" <superbigaton@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo uma notificação, termo de apostilamento e relatório técnico para que a empresa se manifeste acerca dos fatos.

att

Rubens Souza

3 anexos

 **notificação calçamento bigaton.pdf**
748K

 **Termo de apostilamento.pdf**
277K

 **relatório técnico contrato administrativo nº 539 2021.pdf**
10185K

Engenharia Rubens PM Capangas-PR <rubensengenharia@capangas.pr.gov.br>



Contrato nº 539/2021

1. Apresentação

Engenharia Rubens PM Capangas-PR <rubensengenharia@capangas.pr.gov.br>
 Para: "superpigston@gmail.com", <superpigston@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo uma notificação, termo de especificação e relatório técnico para que a empresa se manifeste acerca dos fatos.

At,

Rubens Souza

3 Anexos

notificacao calculando pigston.pdf
 748K

Termo de especificação.pdf
 277K

relatório técnico contrato administrativo nº 539/2021.pdf
 10185K



000717

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

A Empresa

M BIGATON \$ CIA LTDA

CNPJ Nº 07.517.372/0001-39

CAPANEMA-PR

Com relação ao contrato administrativo nº 539/2021 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DRENAGEM PLUVIAL E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE PINHEIRO ATÉ A LINHA REDENÇÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR**, cujo origem vem do certame licitatório Tomada de Preços nº 15/2021.

A presente notificação tem como objetivo que a empresa executora tenha ciência e as devidas providencias quanto ao reinício imediato das obras do referido contrato sob pena de sanções do descumprimento dele.

Segue em anexo o 1º Termo de Apostilamento determinando os novos Gestores e fiscal do contrato em epígrafe, seguindo em anexo.

Segue em anexo o Relatório Técnico da real situação da obra e eventuais serviços a serem executados a fim de finalizar a mesma.

Diante o exposto acima solicito a Empresa Executora que num prazo máximo de 05 dias se pronuncie acerca dos fatos acima sobre a continuação da obra ou não.



Município de Capangama - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

A Empresa

M BICATON S CIA LTDA

CNPJ nº 07.517.372/0001-39

CAPANGAMA-PR

Com relação ao contrato administrativo nº 539/2021 cujo objeto:
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DRENAGEM
PLUVIAL E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA COM
PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE PINHEIRO ATÉ A
LINHA REDENÇÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
CAPANGAMA-PR, cujo origem vem de certame licitatório Tomada de
Preços nº 15/2021.**

A presente notificação tem como objetivo que a empresa
executora tenha ciência e as devidas providências quanto ao reinício
imediato das obras do referido contrato sob pena de sanções do
descumprimento dele.

Segue em anexo o 1º Termo de Aposltamento determinando os
novos Gestores e fiscal do contrato em epígrafe, seguindo em anexo.
Segue em anexo o Relatório Técnico da real situação da obra e
eventuais serviços a serem executados a fim de finalizar a mesma.

Diante o exposto acima solicito a Empresa Executora que num
prazo máximo de 05 dias se pronuncie acerca dos fatos acima sobre a
continuação da obra ou não.



002/18

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Capanema, cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 18 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

RUBENS LUIS
ROLANDO
SOUZA:51335883053

Assinado de forma
digital por RUBENS
LUIS ROLANDO
SOUZA:51335883053
Dados: 2025.03.14
09:16:49 -03'00'

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil
Matrícula nº 1943-1

0003718



Município de Capaneza - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Capaneza, cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho
do Colono, 50(s) 18 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Assinado em forma
digital por RUBENS
LUIZ ROLANDO
SOUZA 5132883023
Data: 2024.01.18
08:49:03-03:00

Rubens Luis Rolando Souza
- Engenheiro Civil
Matrícula nº 1943-1



003719

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

RELATÓRIO TÉCNICO

A pedido do Eminentíssimo Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, senhor Jair Canci, estamos formatando o presente relatório técnico referente ao contrato administrativo nº 539/2021 oriundo do certame licitatório tomada de preço nº 15/2021 no qual o município assina juntamente com a Empresa M Bigaton & Cia Ltda inscrita no CNPJ nº 07.517.372/001-39, na data de 19/11/2021, com prazo de 24(vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura do referido contrato administrativo.

O objeto do contrato administrativo em voga é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DRENAGEM PLUVIAL E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE PINHEIRO ATÉ A LINHA REDENÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR”, cujo valor é de **R\$ 1.095.120,37(um milhão e noventa e cinco com cento e vinte reais com trinta e sete centavos)**.

O contrato administrativo é oriundo dos recursos do convênio nº 075/2020, protocolo nº 16.129-911-1, que firmam o Estado do Paraná por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Município de Capanema assinado em 02/04/2020.

Neste sentido cabe observar que o responsável técnico pelo projeto e fiscalização é o Engenheiro Civil Erik Takashi Kuroge cujo com CREA PR 134983/D já a execução da obra fica a critério do Engenheiro Civil Roberto Mattes Fachinello CREA PR 135970/D através da anotação de responsabilidade técnica (ART) nº 1720221364084, já a ART do Engº Erik não foi encontrada nos arquivos da prefeitura.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRA

A obra ela teve 12 pagamentos com suas respectivas 12 medições e notas fiscais conforme segue abaixo:



000120

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0001

CONTRATADO		CNPJ Nº		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		09/05/2022				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização o/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	0,00%	100,00%	R\$ 628,37	R\$ 0,00	R\$ 5.028,96
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 155,01	R\$ 0,00	R\$ 310,02
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24360,00	0,00%	3,94%	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 3.120,48
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,28 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016	m³	67,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	34,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	40,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bdo 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.369,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	17,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	46,90	0,00%	0,00%	R\$ 789,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.360,00	0,00%	3,94%	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 3.705,60
4.2	Extração, carga, transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	0,00%	3,94%	R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 3.689,80
4.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	24.360,00	0,00%	3,94%	R\$ 27,27	R\$ 0,00	R\$ 26.179,20
4.4	Enchimento com argila	m²	24.360,00	0,00%	3,94%	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1.298,11
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.360,00	0,00%	3,94%	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 497,28
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.080,00	0,00%	0,00%	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 43.827,25
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 43.827,25
OBSERVAÇÕES: Referente a primeira medição do contrato número 536/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 4,00% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES FACHINELLO:0463 9954905			Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905 Dados: 2022.05.17 17:50:50 -03'00'			Assinado de forma digital por ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966 Dados: 2022.05.17 16:01:12 -03'00'		
			ERIK TAKASHI KUROGI:04785 181966			Assinado de forma digital por AMERICO BELLE:24059587915 Dados: 2022.05.17 16:39:34 -03'00'		
						AMERICO BELLE:24059587 915		



000721

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

		MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 498			
		Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão: 18/05/2022 08:31:39			
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Operador Emissor: M.BIGATON & M			
		www.esnfs.com.br					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ: 07517372000139	I.E.: 26921	Telefone:			
		Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME					
		Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000					
		Município: Capanema	UF: PR	e-Mail: escsaggin15@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 75972760000160		I.E.: ISENTO	I.M.: 33308				
Nome/Razão: MUNICIPIO DE CAPANEMA							
Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000							
Município: Capanema		UF: PR	e-Mail:				
Cod.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS
7.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	43.827,25	0,00	0,00	43.827,25	4,39000	1.924,02
Discriminação: Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.340,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-GEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 1ª Medição, Execução acumulada de 4,00% da obra.							
Tomada de Preços 15/2021 Contrato: 539/2021							
Total Serviços (R\$)		43.827,25					
Total ISS (R\$)		1.924,02					
Impostos (R\$)		COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		43.827,25					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
Prefeitura Municipal de Capanema							

Autenticidade: C29D3FD1.7239C26F.621B3B20.203F1828 (verificada em 28/02/2025 às 16:42:41)

Equipiano - NFS-e 500.2005u





000/22

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0002

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		12/07/2022				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização c/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.026,96	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24380,00	3,94%	17,73%	R\$ 3,25	R\$ 3.120,48	R\$ 14.042,18
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,28 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2018	m³	67,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca 1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,60m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bsto 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	48,90	0,00%	0,00%	R\$ 799,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.380,00	3,94%	17,73%	R\$ 3,86	R\$ 3.705,60	R\$ 16.675,20
4.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	3,94%	17,73%	R\$ 11,53	R\$ 3.689,60	R\$ 16.603,20
4.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	24.380,00	3,94%	17,73%	R\$ 27,27	R\$ 26.179,20	R\$ 117.806,40
4.4	Enchimento com argila	m²	24.380,00	3,94%	17,73%	R\$ 1,35	R\$ 1.298,11	R\$ 5.841,50
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.380,00	3,94%	17,73%	R\$ 0,52	R\$ 497,28	R\$ 2.237,76
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.080,00	0,00%	0,00%	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 173.206,22
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 173.206,22
OBSERVAÇÕES: Referente a segunda medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 19,82% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES			ERIK TAKASHI			Assinado de forma digital		
FACHINELLO:046399			KUROGI:04785			por ERIK TAKASHI		
54905			181966			KUROGI:04785181966		
Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905			Assinado de forma digital por ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966			Dados: 2022.07.13		
Dados: 2022.07.15 09:07:45 -03'00'			Dados: 2022.07.13 10:43:11 -03'00'					



000723

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

		MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 510			
		Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão: 20/07/2022 07:31:36			
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Operador Emissor: M.BIGATON & M			
		www.esnfs.com.br					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ: 07517372000139	I.E.: I.M.: 26921	Telefone:			
		Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME					
		Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000					
		Município: Capanema	UF: PR	e-Mail: escsaggin15@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 75972760000160		I.E.: ISENT0	I.M.: 33308				
Nome/Razão: MUNICÍPIO DE CAPANEMA							
Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000							
Município: Capanema		UF: PR	e-Mail:				
Cod.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS
7.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	173.206,22	0,00	0,00	173.206,22	4,55000	7.880,88
Discriminação: Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Rodençõ, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-GRAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 2ª Medição, Execução acumulada de 19,82% da obra, CNO 90.010.07050/77							
Total Serviços (R\$)		173.206,22					
Total ISS (R\$)		7.880,88					
Impostos (R\$)		COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		173.206,22					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
Prefeitura Municipal de Capanema							

Autenticidade: 204178P4.53DA9940.8A1F9E25.5011AF13 (verificada em 28/02/2025 às 16:43:04)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





000724

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0003

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		19/08/2022				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização c/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.028,98	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24360,00	21,67%	4,43%	R\$ 3,25	R\$ 17.162,64	R\$ 3.507,77
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2018	m³	87,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,60m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,60m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bdo 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	48,90	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.380,00	21,67%	4,43%	R\$ 3,88	R\$ 20.380,80	R\$ 4.165,51
4.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	21,67%	0,00%	R\$ 11,53	R\$ 20.292,80	R\$ 0,00
4.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	24.380,00	21,67%	4,43%	R\$ 27,27	R\$ 143.985,80	R\$ 29.428,37
4.4	Enchimento com argila	m²	24.380,00	21,67%	4,43%	R\$ 1,35	R\$ 7.139,82	R\$ 1.459,22
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.380,00	21,67%	4,43%	R\$ 0,52	R\$ 2.735,04	R\$ 559,00
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.080,00	0,00%	0,00%	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 39.119,87
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 39.119,87
OBSERVAÇÕES: Referente a terceira medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 23,36% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES			Assinado de forma digital por			AMERICO		
FACHINELLO:0463			ROBERTO MATTES			BELLE:2405		
9954905			FACHINELLO:04639954905			9587915		
			Dados: 2022.10.03 17:15:29			Assinado de forma		
			-03'00"			digital por AMERICO		
						BELLE:24059587915		
						Dados: 2022.10.03		
						10:30:30 -03'00"		



000725

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 519				
	Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão: 06/12/2022 08:52:45				
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br		Operador Emissor: M.BIGATON & M				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ: 07517372000139		I.E.: I.M.: 26921				
	Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME		Telefone:				
	Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000 Município: Capanema		UF: PR e-Mail: escsaggin15@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 75972760000160		I.E.: ISENT0		I.M.: 33308			
Nome/Razão: MUNICIPIO DE CAPANEMA							
Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000 Município: Capanema		UF: PR e-Mail:					
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálculo	Aliq.	ISS	
7.02	Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 4ª Medição, Execução acumulada de 37,01% da obra, CNO 90.010.07050/77. Tomada de Preços 15/2021 Contrato: 539/2021	149.140,66	0,00	149.140,66	4,75	7.084,18	
Total Serviços (R\$)		149.140,66					
Total ISS (R\$)		7.084,18					
Retenções (R\$)		COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		149.140,66					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
Prefeitura Municipal de Capanema							

Autenticidade: E1EFP6D1.EA4144BC.81762387.1D70C09B (verificada em 06/12/2022 às 08:52:46)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





000726

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL

NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0004

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		02/12/2022				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização o/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.028,98	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24380,00	26,10%	15,27%	R\$ 3,25	R\$ 20.670,41	R\$ 12.091,12
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,28 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016	m³	67,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,60m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bdo 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	46,90	0,00%	0,00%	R\$ 789,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.380,00	26,10%	15,27%	R\$ 3,86	R\$ 24.546,31	R\$ 14.358,32
4.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	21,67%	15,27%	R\$ 11,53	R\$ 20.292,80	R\$ 14.298,32
4.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	24.380,00	26,10%	15,27%	R\$ 27,27	R\$ 173.413,97	R\$ 101.438,18
4.4	Enchimento com argila	m²	24.380,00	26,10%	15,27%	R\$ 1,35	R\$ 8.588,84	R\$ 5.029,88
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.380,00	26,10%	15,27%	R\$ 0,52	R\$ 3.264,04	R\$ 1.628,84
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.060,00	0,00%	0,00%	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI							R\$ 149.140,66	
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER							R\$ 149.140,66	
OBSERVAÇÕES: Referente a quarta medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 37,01% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES FACHINELLO:0463995 4905			Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905 Dados: 2022.12.02 11:20:21 -03'00'					



000727

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 519				
	Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br		Data e Hora da Emissão: 06/12/2022 08:52:45 Operador Emissor: M.BIGATON & M				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 CPF/CNPJ: 07517372000139 I.E.: I.M.: 26921 Telefone: Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME Endereço: R AIMORÊS, 1887 - CENTRO - 85760000 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin15@hotmail.com							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 75972760000160 I.E.: ISENT0 I.M.: 33308 Nome/Razão: MUNICIPIO DE CAPANEMA Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000 Município: Capanema UF: PR e-Mail:							
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS	
7.02	Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 4ª Medição, Execução acumulada de 37,01% da obra, CNO 90.010.07050/77. Tomada de Preços 15/2021 Contrato: 539/2021	149.140,66	0,00	149.140,66	4,75	7.084,18	
Total Serviços (R\$)		149.140,66					
Total ISS (R\$)		7.084,18					
Retenções (R\$)		COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		149.140,66					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
Prefeitura Municipal de Capanema							

Autenticidade: E1EFP6D1.EA4144BC.81762387.1D70C09B (verificada em 06/12/2022 às 08:52:46)

Equiplano - NFS-e 500.2005u




000527



Municipio de Capanea - PR
Secretaria de Infraestructura e Urbanismo

FECHA: 12/05/2015 HORA: 10:00 AM LUGAR: Capanea, PR	MUNICIPIO DE CAPAÑA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO: Construcción de la Carretera de la Zona Rural de Capanea	FECHA: 12/05/2015 HORA: 10:00 AM LUGAR: Capanea, PR
OBJETIVO: Mejorar la conectividad y el acceso a los servicios básicos de la zona rural de Capanea.	FECHA: 12/05/2015 HORA: 10:00 AM LUGAR: Capanea, PR
DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción de una carretera de 2.5 kilómetros que conectará la zona rural de Capanea con la carretera principal. La obra incluye la construcción de la pista de rodadura, el drenaje, el mantenimiento de los taludes y la construcción de puentes sobre los arroyos. El proyecto tiene un costo estimado de \$150 millones de pesos.	
FECHA: 12/05/2015	
HORA: 10:00 AM	
LUGAR: Capanea, PR	
PROYECTO: Construcción de la Carretera de la Zona Rural de Capanea	





000728

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0005

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		12/01/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização c/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.026,96	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24360,00	41,37%	7,39%	R\$ 3,25	R\$ 32.761,53	R\$ 5.851,56
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp) larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016	m³	67,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bdo 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	48,90	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.360,00	41,37%	7,39%	R\$ 3,86	R\$ 38.604,63	R\$ 6.946,79
4.2	Extração, carga, transp e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	36,64%	0,00%	R\$ 11,53	R\$ 34.589,12	R\$ 0,00
4.3	Extração, carga, transp, preparo e assent. Poliédrico	m²	24.360,00	41,37%	7,39%	R\$ 27,27	R\$ 274.852,15	R\$ 49.091,58
4.4	Enchimento com argila	m³	24.360,00	41,37%	7,39%	R\$ 1,35	R\$ 13.628,72	R\$ 2.434,24
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.360,00	41,37%	7,39%	R\$ 0,52	R\$ 5.220,88	R\$ 932,51
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.080,00	0,00%	0,00%	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI							R\$ 65.258,66	
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER							R\$ 65.258,66	
OBSERVAÇÕES: Referente a quinta medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 42,97% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES FACHINELLO:0463995 4905			Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905 Data: 2023.01.13 21:56:52 -03'00'					



000729

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 527				
	Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br		Data e Hora da Emissão: 31/01/2023 09:31:40 Operador Emissor: M.BIGATON & M				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ: 07517372000139		I.E.:	I.M.: 26921			
	Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000 Município: Capanema		UF: PR	Telefone: e-Mail: escsaggi15@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 75972760000160		I.E.: ISENTO	I.M.: 33308				
Nome/Razão: MUNICIPIO DE CAPANEMA Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000 Município: Capanema		UF: PR	e-Mail:				
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS	
7.02	Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 5ª Medição, Execução acumulada de 42,97% da obra, CNO 90.010.07050/77. Licitação: Tomada de Preços 15/2021 Contrato: 539/2021	65.258,66	0,00	65.258,66	4,58	2.988,85	
Total Serviços (R\$)		65.258,66					
Total ISS (R\$)		2.988,85					
Retenções (R\$)		COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		65.258,66					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
Prefeitura Municipal de Capanema							

Autenticidade: DAC0016A.7A52427B.4EFF3A95.E0ED0F68 (verificada em 31/01/2023 às 09:31:41)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





000730

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0006

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		07/02/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades		Preço Unitário	Valores		
			Projetado	Acumulado		Período	Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização c/ película refletiva (4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.026,96	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24360,00	41,37%	6,16%	R\$ 3,25	R\$ 32.761,53	R\$ 4.877,62
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escarvação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/luma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m²	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 68 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016	m³	67,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca 1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bdo 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	46,90	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0006

CONTRATADO			CNPJ Nº:			PERÍODO		
M. BIGATON & CIA LTDA - ME			07.517.372/0001-39			07/02/2023		
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.360,00	48,76%	6,16%	R\$ 3,86	R\$ 45.853,42	R\$ 5.792,22
4.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	36,94%	6,16%	R\$ 11,53	R\$ 34.589,12	R\$ 5.767,21
4.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	24.360,00	48,76%	6,16%	R\$ 27,27	R\$ 323.943,71	R\$ 40.920,71
4.4	Enchimento com argila	m²	24.360,00	48,76%	6,16%	R\$ 1,35	R\$ 16.062,95	R\$ 2.029,08
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.360,00	48,76%	6,16%	R\$ 0,52	R\$ 6.153,39	R\$ 777,30
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.080,00	0,00%	0,00%	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 60.164,14
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 60.164,14
OBSERVAÇÕES: Referente a sexta medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 48,76% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES FACHINELLO:0463 9954905			Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905 Dados: 2023.02.13 18:11:29 -03'00'			Doc. eletronicamente assinado ERIK TAKASHI KUBOTA Data: 21/02/2023 16:23:53-0300 Validar em: https://verificador.dfe.br		



000731

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 528					
	Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão: 28/02/2023 15:50:33					
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br		Operador Emissor: M. BIGATON & M					
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	CPF/CNPJ:	07517372000139	I.E.:		I.M.:	26921	Telefone:	
	Nome/Razão:	M. BIGATON & CIA LTDA - ME						
	Endereço:	R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000						
	Município:	Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin15@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ:	75972760000160		I.E.:	ISENTO		I.M.:	33308	
Nome/Razão:	MUNICÍPIO DE CAPANEMA							
Endereço:	AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000							
Município:	Capanema UF: PR e-Mail:							
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS		
7.02	Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 6ª Medição, Execução acumulada de 48,46t da obra, CNO 90.010.07050/77 (Contrapartida).	60.164,14	0,00	60.164,14	4,61	2.773,57		
Licitação: Tomada de Preços 15/2021 Contrato: 539/2021								
Total Serviços (R\$)		60.164,14						
Total ISS (R\$)		2.773,57						
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Líquido (R\$)		60.164,14						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.								
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS								
Prefeitura Municipal de Capanema								

Autenticidade: 86AD18C9.6630601E.0AD620C9.7B1722CB (verificada em 28/02/2023 às 15:50:34)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





000732

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0007

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		07/03/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades		Preço Unitário	Valores		
			Projetado	Acumulado		Período	Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização c/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 828,37	R\$ 5.028,88	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24380,00	54,92%	2,46%	R\$ 3,25	R\$ 43.490,71	R\$ 1.947,88
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp),larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016	m³	87,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bdo 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.369,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	18,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Desolda d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	48,90	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.380,00	54,92%	2,46%	R\$ 3,86	R\$ 51.845,84	R\$ 2.313,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0007

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		07/03/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
4.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	43,10%	0,00%	R\$ 11,53	R\$ 40.356,34	R\$ 0,00
4.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	24.380,00	54,92%	2,46%	R\$ 27,27	R\$ 364.884,42	R\$ 16.341,71
4.4	Enchimento com argila	m²	24.380,00	54,92%	2,46%	R\$ 1,35	R\$ 18.092,03	R\$ 810,31
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.380,00	54,92%	2,46%	R\$ 0,52	R\$ 8.930,68	R\$ 310,41
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.060,00	0,00%	0,00%	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 21.723,45
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 21.723,45
OBSERVAÇÕES: Referente a sétima medição do contrato número 536/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 50,45% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:0463 FACHINELLO:04639954905 9954905 Dados: 2023.03.20 16:29:53 -03'00'			gouv ENK.TAPAS@GOUV.PR Data: 2023.03.20 16:29:53 -03'00' Verifique em https://brasil.org.br/gov.br			AMERICO BELLE:24059587915 Assinado digitalmente por AMERICO BELLE:24059587915 Data: 2023.03.20 16:29:53 -03'00' Verifique em https://brasil.org.br/gov.br		

000782

Município de Capanea - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO Nº 001/2023

Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
01	Material de construção para pavimentação de 100m²	100,00	100,00	10.000,00
02	Material de construção para pavimentação de 200m²	200,00	200,00	20.000,00
03	Material de construção para pavimentação de 300m²	300,00	300,00	30.000,00
04	Material de construção para pavimentação de 400m²	400,00	400,00	40.000,00
05	Material de construção para pavimentação de 500m²	500,00	500,00	50.000,00
06	Material de construção para pavimentação de 600m²	600,00	600,00	60.000,00
07	Material de construção para pavimentação de 700m²	700,00	700,00	70.000,00
08	Material de construção para pavimentação de 800m²	800,00	800,00	80.000,00
09	Material de construção para pavimentação de 900m²	900,00	900,00	90.000,00
10	Material de construção para pavimentação de 1000m²	1.000,00	1.000,00	100.000,00

Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
11	Material de construção para pavimentação de 1100m²	1.100,00	1.100,00	110.000,00
12	Material de construção para pavimentação de 1200m²	1.200,00	1.200,00	120.000,00
13	Material de construção para pavimentação de 1300m²	1.300,00	1.300,00	130.000,00
14	Material de construção para pavimentação de 1400m²	1.400,00	1.400,00	140.000,00
15	Material de construção para pavimentação de 1500m²	1.500,00	1.500,00	150.000,00
16	Material de construção para pavimentação de 1600m²	1.600,00	1.600,00	160.000,00
17	Material de construção para pavimentação de 1700m²	1.700,00	1.700,00	170.000,00
18	Material de construção para pavimentação de 1800m²	1.800,00	1.800,00	180.000,00
19	Material de construção para pavimentação de 1900m²	1.900,00	1.900,00	190.000,00
20	Material de construção para pavimentação de 2000m²	2.000,00	2.000,00	200.000,00



000033

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 529				
	Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br		Data e Hora da Emissão: 21/03/2023 08:48:25 Operador Emissor: M.BIGATON & M				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ: 07517372000139 I.E.: I.M.: 26921 Telefone:						
	Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin15@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 75972760000160 I.E.: ISENT0 I.M.: 33308							
Nome/Razão: MUNICIPIO DE CAPANEMA Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000 Município: Capanema UF: PR e-Mail:							
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS	
7.02	: Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 7ª Medição, Execução acumulada de 50,45% da obra, CNO 90.010.07050/77 (Contrapartida). Licitação: Tomada de Preços 15/2021 Contrato: 539/2021	21.723,45	0,00	21.723,45	4,62	1.003,62	
Total Serviços (R\$)		21.723,45					
Total ISS (R\$)		1.003,62					
Retenções (R\$)		COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		21.723,45					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
Prefeitura Municipal de Capanema							

Autenticidade: DDC9E6DC.7B5AB131.47617C22.D7F5AFAR (verificada em 21/03/2023 às 08:48:28)

Equipiano - NFS-e 500.2005u





000734

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0008

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		11/04/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades		Preço Unitário	Valores		
			Projetado	Acumulado		Período	Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização c/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.026,96	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24360,00	57,38%	6,65%	R\$ 3,25	R\$ 45.438,60	R\$ 5.265,61
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp),larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016	m³	67,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bdo 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.369,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	16,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0008

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		11/04/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
3.10	Desolda d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	46,90	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.360,00	57,38%	6,65%	R\$ 3,86	R\$ 53.958,77	R\$ 6.252,97
4.2	Extração, carga, transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	43,10%	0,00%	R\$ 11,53	R\$ 40.356,34	R\$ 0,00
4.3	Extração, carga, transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	24.360,00	57,38%	6,65%	R\$ 27,27	R\$ 381.206,13	R\$ 44.175,76
4.4	Enchimento com argila	m²	24.360,00	57,38%	6,65%	R\$ 1,35	R\$ 18.902,34	R\$ 2.190,48
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.360,00	57,38%	6,65%	R\$ 0,52	R\$ 7.241,10	R\$ 839,13
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.060,00	0,00%	43,10%	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 2.775,26
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 61.499,24
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 61.499,24
OBSERVAÇÕES: Referente a oitava medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 56,06% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES FACHINELLO:0463 9954905			Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905 Dados: 2023.04.15 08:28:46 -03'00"					



Município de Capanea - PR Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

RELAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - 2023

Nº	NOME DA OBRA	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR REALIZADO (R\$)	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 1	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 2	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 3	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
04	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 4	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 5	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
06	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 6	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 7	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
08	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 8	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
09	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 9	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
10	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 10	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento

RELAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - 2023

Nº	NOME DA OBRA	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR REALIZADO (R\$)	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
11	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 11	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
12	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 12	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
13	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 13	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
14	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 14	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
15	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 15	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
16	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 16	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
17	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 17	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
18	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 18	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 19	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento
20	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO - RUA 20	1.500.000,00	1.200.000,00	80%	Em andamento



000735

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 530				
	Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão: 19/04/2023 08:54:16				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		www.esnfs.com.br		Operador Emissor: M.BIGATON & M			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ: 07517372000139	I.E.: 26921	Telefone:				
	Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME						
Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000							
Município: Capanema		UF: PR e-Mail: escsaggin15@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 75972760000160		I.E.: ISENTO	I.M.: 33308				
Nome/Razão: MUNICIPIO DE CAPANEMA							
Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000							
Município: Capanema UF: PR e-Mail:							
Cod.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálculo	Aliq.	ISS
7.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	61.499,24	0,00	0,00	61.499,24	4,62000	2.841,26
Discriminação: Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.160,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SRAS, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 8ª Medição, Execução acumulada de 56,06% da obra, CNO 90.010.07050/77 (Contrapartida).							
Tomada de Preços 15/2021 Contrato: 539/2021							
Total Serviços (R\$)		61.499,24					
Total ISS (R\$)		2.841,26					
Impostos (R\$)		COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		61.499,24					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
Prefeitura Municipal de Capanema							

Autenticidade: B34A6EFP.34E77205.5DCB2156.272B6375 (verificada em 28/02/2025 às 16:43:32)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





000736

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0009

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		10/05/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Periodo		Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização cilíndrica refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.026,96	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	un	24360,00	64,03%	4,93%	R\$ 3,25	R\$ 50.704,21	R\$ 3.903,68
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp) larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016	m³	67,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bdo d = 1,00 m ca 1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bsto 0,60m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bsto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bdo 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	48,90	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.360,00	64,03%	4,93%	R\$ 3,86	R\$ 60.211,74	R\$ 4.635,68
4.2	Extração, carga,transp e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	43,10%	5,17%	R\$ 11,53	R\$ 40.356,34	R\$ 4.840,34
4.3	Extração, carga,transp preparo e assent. Poliédrico	m²	24.360,00	64,03%	4,93%	R\$ 27,27	R\$ 425.381,89	R\$ 32.749,85
4.4	Enchimento com argila	m³	24.360,00	64,03%	5,17%	R\$ 1,35	R\$ 21.092,83	R\$ 1.702,98
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.360,00	64,03%	4,93%	R\$ 0,52	R\$ 8.080,23	R\$ 622,09
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.080,00	43,10%	5,17%	R\$ 1,59	R\$ 2.775,28	R\$ 332,90
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 48.787,51
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 48.787,51
OBSERVAÇÕES: Referente a nona medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 60,16% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES FACHINELLO:046399 54905			Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905 Dados: 2023.05.15 17:02:38 -03'00'					



000737

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota:		531		
	Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão:		22/05/2023 15:47:37		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Operador Emissor:		M.BIGATON & M		
www.esnfs.com.br							
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ:	07517372000139	I.E.:		I.M.:	26921	
	Nome/Razão:	M. BIGATON & CIA LTDA - ME			Telefone:		
	Endereço:	R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000					
	Município:	Capanema	UF:	PR	e-Mail:	escsaggin15@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ:	75972760000160		I.E.:	ISENTO		I.M.:	33308
Nome/Razão:	MUNICÍPIO DE CAPANEMA						
Endereço:	AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000						
Município:	Capanema		UF:	PR		e-Mail:	
Cod.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS	
7.02	Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 9ª Medição, Execução acumulada de 60,16% da obra, CWO 90.010.07050/77	48.787,51	0,00	48.787,51	4,58	2.234,47	
Total Serviços (R\$)		48.787,51					
Total ISS (R\$)		2.234,47					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Líquido (R\$)		48.787,51					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
Prefeitura Municipal de Capanema							

Autenticidade: C7DF5D98.3C2CDB7.0C256B96.785BFE72 (verificada em 22/05/2023 às 15:47:39)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



787000



000738

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0010

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		16/08/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades		Preço Unitário	Valores		
			Projetado	Acumulado		Período	Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização c/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.026,96	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	m²	24380,00	68,98%	7,39%	R\$ 3,25	R\$ 54.607,89	R\$ 5.851,56
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 98 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016	m³	67,73	0,00%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bôto d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Boca de bôto 0,60m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bôto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bôto 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des D4 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad D6 - areia e brita comerciais	m	46,90	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	24.380,00	68,98%	7,39%	R\$ 3,86	R\$ 64.847,40	R\$ 6.948,79
4.2	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	48,27%	5,17%	R\$ 11,53	R\$ 45.196,68	R\$ 4.840,34
4.3	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	24.380,00	68,98%	7,39%	R\$ 27,27	R\$ 458.131,75	R\$ 49.091,56
4.4	Enchimento com argila	m³	24.380,00	69,20%	7,15%	R\$ 1,35	R\$ 22.795,80	R\$ 2.355,18
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m³	24.380,00	68,98%	7,39%	R\$ 0,52	R\$ 8.702,32	R\$ 932,51
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m³	4.080,00	48,27%	5,17%	R\$ 1,59	R\$ 3.108,18	R\$ 332,90
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 70.352,84
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 70.352,84
OBSERVAÇÕES: Referente a décima medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 68,94% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		



000839

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota: 538				
Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão: 03/07/2023 16:02:16				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Operador Emissor: M.BIGATON & M				
www.esnfs.com.br						
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 CPF/CNPJ: 07517372000139 I.E.: I.M.: 26921 Telefone:						
Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME						
Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000						
Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin15@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 75972760000160 I.E.: ISENT0 I.M.: 33308						
Nome/Razão: MUNICIPIO DE CAPANEMA						
Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000						
Município: Capanema UF: PR e-Mail:						
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS
7.02	Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 10ª Medição, Execução acumulada de 66,94% da obra, CNV 90.010.07050/77.	70.352,84	0,00	70.352,84	4,26	2.997,03
Total Serviços (R\$)		70.352,84				
Total ISS (R\$)		2.997,03				
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		70.352,84				
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013						
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.						
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.						
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS						
Prefeitura Municipal de Capanema						

Autenticidade: FAE88CEC.BA822286.DF1D0410.DF09C91D (verificada em 03/07/2023 às 16:02:20)

Equipilano - NFS-e 500.2005u



000000



000040

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0011

CONTRATADO		CNPJ Nº		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		23/08/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades			Preço Unitário	Valores	
			Projetado	Acumulado	Período		Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização o/película refletiva(4mx2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.026,96	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	m²	24360,00	76,35%	8,62%	R\$ 3,25	R\$ 80.459,46	R\$ 6.825,50
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	0,00%	59,75%	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 423,95
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2018	m³	67,73	0,00%	59,75%	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 1.116,80
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	0,00%	45,45%	R\$ 215,38	R\$ 0,00	R\$ 4.307,80
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	0,00%	36,67%	R\$ 333,74	R\$ 0,00	R\$ 3.671,14
3.5	Corpo de bôto d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 0,00	R\$ 10.817,04
3.6	Boca de bôto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bôto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bôto 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Desolda d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	46,80	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
4.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m³	24.360,00	76,35%	8,62%	R\$ 3,86	R\$ 71.796,19	R\$ 8.105,35
4.2	Extração, carga, transp e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	53,44%	6,04%	R\$ 11,53	R\$ 50.037,02	R\$ 5.654,87
4.3	Extração, carga, transp, preparo e assent. Poliédrico	m³	24.360,00	76,35%	8,62%	R\$ 27,27	R\$ 507.223,31	R\$ 57.262,42
4.4	Enchimento com argila	m³	24.360,00	76,35%	8,62%	R\$ 1,35	R\$ 26.150,98	R\$ 2.839,39
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m³	24.360,00	76,35%	8,62%	R\$ 0,52	R\$ 9.634,82	R\$ 1.067,71
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m³	4.060,00	53,44%	6,04%	R\$ 1,59	R\$ 3.441,09	R\$ 388,93
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 102.500,50
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 102.500,50
OBSERVAÇÕES: Referente a décima medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 76,30% acumulado								
Engº Empreiteira:			Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:		
ROBERTO MATTES FACHINELLO:0463 9954905			Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905 Dados: 2023.08.31 09:58:35 -03'00'					



000741

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

		MUNICÍPIO DE CAPANEMA Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br		Número da Nota: 549	
				Data e Hora da Emissão: 20/09/2023 10:48:49	
				Operador Emissor: M BIGATON & M	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 07517372000139 I.E.: I.M.: 26921 Telefone:			
		Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME			
		Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000			
		Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin15@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 75972760000160		I.E.: ISENTA I.M.: 33308			
Nome/Razão: MUNICÍPIO DE CAPANEMA					
Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000					
Município: Capanema		UF: PR e-Mail:			
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq. ISS
7.02	Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 11ª Medição, Execução acumulada de 76,30% da obra, CNO 90.010.07050/77	102.500,50	0,00	102.500,50	4,12 4.223,02
Total Serviços (R\$)		102.500,50			
Total ISS (R\$)		4.223,02			
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (4,12)	PIS	IRRF	CSLL INSS
	0,00	4.223,02	0,00	0,00	0,00 0,00
Total Líquido (R\$)		98.277,48			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.					
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS					
Prefeitura Municipal de Capanema					

Autenticidade: 3B7356F8.03856276.ECA80PC2.0570BF53 (verificada em 20/09/2023 às 10:48:51)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



000741



Município de Caparnaíba - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

MUNICÍPIO DE CAPARNAÍBA Departamento de Infraestrutura e Urbanismo Rua da Liberdade, 100 - Centro - 82700-000 - Caparnaíba - PR		PROPOSTA Nº 001/2019 Data: 12/12/2019
PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e conservação de obras de infraestrutura urbana.		
EMPRESA LICITADA Nome: [Nome da Empresa] CNPJ: [CNPJ] Endereço: [Endereço] Telefone: [Telefone]		
VALOR DA PROPOSTA Valor Total: R\$ [Valor] Valor Unitário: R\$ [Valor]		
VALIDADE DA PROPOSTA Validade: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de homologação.		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Cargo: [Cargo]		
ASSINATURA DO LICITANTE Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Cargo: [Cargo]		
ASSINATURA DO PRESENCIAL Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Cargo: [Cargo]		
ASSINATURA DO REMISSOR Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Cargo: [Cargo]		
ASSINATURA DO RECEBENTE Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Cargo: [Cargo]		





000742

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR E DRENAGEM PLUVIAL
NA ESTRADA RURAL DISTRITO ALTO PINHEIRO ATÉ LINHA REDENÇÃO

MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRA No. 0012

CONTRATADO		CNPJ Nº:		PERÍODO				
M. BIGATON & CIA LTDA - ME		07.517.372/0001-39		28/09/2023				
Item	Descrição	Unid	Quantidades		Preço Unitário	Valores		
			Projetado	Acumulado		Período	Acumulado	No Período
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de sinalização o/película refletiva(4m2m)	m²	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 628,37	R\$ 5.026,96	R\$ 0,00
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	un	2,00	100,00%	0,00%	R\$ 155,01	R\$ 310,02	R\$ 0,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Escarificação, regularização e compactação do sub-leito	m²	24360,00	84,97%	6,18%	R\$ 3,25	R\$ 87.284,08	R\$ 4.877,62
3 DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp)/larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	m³	110,00	59,75%	0,00%	R\$ 6,45	R\$ 423,95	R\$ 0,00
3.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2018	m³	67,73	59,75%	0,00%	R\$ 27,59	R\$ 1.116,80	R\$ 0,00
3.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	44,00	45,45%	0,00%	R\$ 215,38	R\$ 4.307,60	R\$ 0,00
3.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	30,00	36,67%	0,00%	R\$ 333,74	R\$ 3.671,14	R\$ 0,00
3.5	Corpo de bôto d = 1,00 m ca1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	100,00%	0,00%	R\$ 1.352,13	R\$ 10.817,04	R\$ 0,00
3.6	Boca de bôto 0,60m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.255,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	Boca de bôto 0,80m	un	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.757,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Boca de bôto 1,00m	un	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.399,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Dissipador de energia - des 04 - areia extraída e pedra de mão comerciais	un	19,00	0,00%	0,00%	R\$ 332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Descida d'água de aterros em degraus - dad 06 - areia e brita comerciais	m	46,80	0,00%	0,00%	R\$ 769,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA								
4.1	Colchão de argila pipaviment. Poliédrica	m²	24.360,00	84,97%	6,18%	R\$ 3,86	R\$ 79.801,54	R\$ 5.792,22
4.2	Extração, carga,transp e assent. Cordão cont. lateral	m	8.120,00	59,48%	4,31%	R\$ 11,53	R\$ 55.891,88	R\$ 4.035,18
4.3	Extração, carga,transp preparo e assent. Poliédrico	m²	24.360,00	84,97%	6,18%	R\$ 27,27	R\$ 564.485,73	R\$ 40.920,71
4.4	Enchimento com argila	m²	24.360,00	84,97%	6,18%	R\$ 1,35	R\$ 27.990,38	R\$ 2.029,08
4.5	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	24.360,00	84,97%	6,18%	R\$ 0,52	R\$ 10.722,54	R\$ 777,30
4.6	Contenção Lat. Com solo local	m²	4.060,00	59,48%	4,31%	R\$ 1,59	R\$ 3.830,01	R\$ 277,53
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM BDI								R\$ 58.709,64
DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS:								
LÍQUIDO A RECEBER								R\$ 58.709,64
OBSERVAÇÕES: Referente a décima segunda medição do contrato número 539/2021 referente a tomada de preço nº 15/2021								
Execução de 81,22% acumulado								
Engº Empreiteira:		Engº Fiscal:			Prefeito Municipal:			
ROBERTO MATTES FACHINELLO:046 39954905		Assinado de forma digital por ROBERTO MATTES FACHINELLO:04639954905 Dados: 2023.10.02 10:15:08 -03'00'						



000743

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota:		551	
	Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão:		19/10/2023 17:01:09	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Operador Emissor:		M.BIGATON & M	
www.esnfs.com.br						
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CPF/CNPJ: 07517372000139		I.E.:		I.M.: 26921	
	Nome/Razão: M. BIGATON & CIA LTDA - ME		Telefone: (46) 3552-			
	Endereço: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO - 85760000		UF: PR		e-Mail: SUPERBIGATON@GMAIL.COM	
Município: Capanema						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 75972760000160		I.E.: ISENTO		I.M.: 33308		
Nome/Razão: MUNICIPIO DE CAPANEMA						
Endereço: AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - 85760000						
Município: Capanema		UF: PR e-Mail:				
Cod.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.02	Execução da obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial no Distrito de Pinheiro até a Linha Redenção, Zona Rural do Município de Capanema, totalizando uma área 24.360,00 m², em atendimento ao Convênio nº 075/2020-SEAB, Tomada de Preços nº 15/2021, Contrato 539/2021, 12ª Medição, Execução acumulada de 81,22% da obra, CMO 90.010.07050/77	58.709,64	0,00	58.709,64	4,07	2.389,48
Tomada de Preços 15/2021 : 539/2021						
Total Serviços (R\$)		58.709,64				
Total ISS (R\$)		2.389,48				
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (4,07)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	2.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		56.320,16				
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013						
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.						
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.						
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.						
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS						
Prefeitura Municipal de Capanema						

Autenticidade: CA567CB9.68B28679.0214A4A1.895B627A (verificada em 19/10/2023 às 17:01:10)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





000744

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

QUANTO AS MEDIÇÕES CABEM ALGUMAS OBSERVAÇÕES TAIS COMO:

→ Toda medição de uma obra de pavimentação obrigatoriamente tem que ter a medição discriminada e a medição resumo, no caso o engenheiro fiscal somente executou a medição resumo, isto traz um problema na identificação do que está sendo medido, como exemplo a medição 01 foi medido 3,94% da pavimentação poliédrica contudo não se sabe em qual trecho que foi considerado.

→ Todas as medições devem constar o período em que foi considerado e nenhuma das 12 medições aparecem essa informação.

→ Devem constar as assinaturas do Engenheiro Executor, Engenheiro Fiscal e o Prefeito Municipal, entretanto somente a primeira e a sétima constam todas as assinaturas.

Segue abaixo um resumo financeiro da obra até o presente momento:

RESUMO FINANCEIRO DA OBRA			
Medição	Valor R\$	Valor Acumulado R\$	Nota Fiscal
medição 01	43.827,25	43.827,25	498
medição 02	173.206,22	217.033,47	510
medição 03	39.119,87	256.153,34	517
medição 04	149.140,66	405.294,00	519
medição 05	65.258,66	470.552,66	527
medição 06	60.164,14	530.716,80	528
medição 07	21.723,45	552.440,25	529
medição 08	61.499,24	613.939,49	530
medição 09	48.787,51	662.727,00	531
medição 10	70.352,84	733.079,84	538
medição 11	102.500,50	835.580,34	549
medição 12	58.709,64	894.289,98	551
VALOR TOTAL DA OBRA			R\$ 1.095.120,37
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES			R\$ 894.289,98
SALDO A MEDIR			R\$ 200.830,39
PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA			81,66%

000744



Município de Capernaúma - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

QUANTO AS MEDIÇÕES CABEM ALGUMAS OBSERVAÇÕES COMO:

→ Toda medição de uma obra de infraestrutura obrigatoriamente tem que ter a medição associada e a medição tem que ter o respectivo fiscal assinando a medição. Assim, isto traz um problema na identificação de que está sendo medida, como exemplo a medição 01 foi medida 3.045 da infraestrutura pública e não se sabe em qual trecho que foi considerada.

→ Todas as medições devem constar o período em que foi considerado e nenhuma das 12 medições apresenta essa informação.

→ Devem constar as assinaturas do Engenheiro Executivo, Engenheiro Fiscal e o Prefeito Municipal, entretanto somente a primeira e a sétima constam todas as assinaturas.

Segue abaixo um resumo financeiro da obra até o presente momento:

RESUMO FINANCEIRO DA OBRA			
Medição	Valor R\$	Valor Acumulado R\$	Nota Fiscal
medição 01	43.827,28	43.827,28	488
medição 02	173.208,22	217.035,50	510
medição 03	39.119,87	256.155,37	517
medição 04	149.140,00	405.295,37	519
medição 05	88.388,88	493.684,25	527
medição 06	80.184,14	573.868,39	528
medição 07	21.723,45	595.591,84	529
medição 08	61.499,24	657.091,08	530
medição 09	48.787,81	705.878,89	531
medição 10	70.882,84	776.761,73	532
medição 11	102.500,50	879.262,23	549
medição 12	88.709,64	967.971,87	551
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 967.971,87	
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		R\$ 967.971,87	
SALDO A PAGAR		R\$ 200.830,39	
PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA		81,06%	



000745

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

SITUAÇÃO DOS PRAZOS

Desde a assinatura do contrato administrativo em epígrafe até os dias de hoje tiveram 04 aditivos de prazos conforme resumo abaixo:

PLANILHA RESUMO DOS PRAZOS			
Aditivo de Prazo	Assinadura do Aditivo	Página no PA	Vencimento do Aditivo
1ª Termo Aditivo	31/03/2023	479	17/05/2023
2ª Termo Aditivo	16/11/2023	640	18/05/2024
3ª Termo Aditivo	17/05/2024	692	18/11/2024
4ª Termo Aditivo	01/11/2024	711	15/04/2024

Desta forma, convém salientar que o convênio nº 075/2020 – Protocolo nº 16.129.911-1 entre essa municipalidade e a Secretaria de Estado e da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) vencem em 15/04/2025, junto com o nosso contrato com a empresa executora.

SITUAÇÃO DA OBRA

Como foi explicitado no presente relatório técnico, a obra foi atestado pago e teoricamente executado 81,66%, restando um saldo de 18,37% perfazendo um montante de R\$ 200.830,39(duzentos mil oitocentos e trinta reais com trinta e nove centavos) a reme pagos, entretanto a realidade fática da obra contradiz os dados apresentados, uma vez que existem um montante de patologias ao qual passarei a demonstrar.

1.0 – Fundamentação da Pavimentação Poliédrica

Página 18 do PA, “QUANTO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, rejuntamento com argila e compactação, as dimensões das pedras, algumas medidas deverão ser observadas, tais como seção do topo circunscrito variando de 0,05 a 0,15 m



Município de Caputzen - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

SITUAÇÃO DOS PRAZOS

Forde a assinatura do contrato administrativo em original até os dias do mês de março de 2024, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital nº 001/2023.

PLANILHA RESUMO DOS PRAZOS			
Aditivo de Prazo	Assinatura do Aditivo	Página no PA	Vencimento do Aditivo
1º Termo Aditivo	31/03/2023	478	31/03/2023
2º Termo Aditivo	18/11/2023	640	18/11/2024
3º Termo Aditivo	17/05/2024	692	18/11/2024
4º Termo Aditivo	01/11/2024	711	15/04/2024

Desta forma, cumpre-se o disposto no Edital nº 001/2023 – Protocolo nº 16.129.911-1, com a seguinte observação: a Secretaria de Estado e da Agricultura e do Abastecimento (SEAR) encontra-se em 15/04/2024, junto com o novo contrato com a empresa executora.

SITUAÇÃO DA OBRA

Como foi explicitado no presente relatório técnico, a obra foi atendida e concluída em 15/04/2024, com o valor total de R\$ 200.830,39 (duzentos mil oitocentos e trinta reais e nove centavos) a ser pago. A obra foi concluída em 15/04/2024, com o valor total de R\$ 200.830,39 (duzentos mil oitocentos e trinta reais e nove centavos) a ser pago. A obra foi concluída em 15/04/2024, com o valor total de R\$ 200.830,39 (duzentos mil oitocentos e trinta reais e nove centavos) a ser pago.

1.0 – Fundamentação da Paverização Polidirecional

Segundo a Lei nº 12.350/2010, a pavimentação polidirecional é aquela que utiliza materiais de origem natural, com a finalidade de melhorar a drenagem e a permeabilidade do solo, além de proporcionar uma superfície mais segura e durável. A pavimentação polidirecional é indicada para áreas de estacionamento, áreas de circulação de pedestres e áreas de circulação de veículos.



000746

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

e altura de 0,13 a 0,17 m, obtida a partir de maciços rochosos extraídos de pedreiras indicadas no projeto ou pela fiscalização, não sendo aceito variações nas dimensões aqui mencionadas”.

Página 19 do PA “Algumas medidas cautelares deverão ser observadas quanto ao consumo médio por m2 de pedra em torno de 45 a 55 pedras “.

Também na Página 19 do PA “concluído o revestimento poliédrico, este deve ser coberto de uma camada de espessura de 3,00 cm de argila, o qual deverá ser bem espalhado a fim de preencher todos os vazios intertravando a pavimento”.

Página 20 do PA “EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, os cordões deverão ser de pedra com seção aproximadamente retangular, dimensões mínimas de 0,12 m no piso, 0,35 m na altura e 0,45 m no comprimento, apresentando superfície plana no piso (tanto quanto possível), sendo sua finalidade principal de proteger os bordos do pavimento”.

Página 21 do PA “CONTENÇÃO LATERAL, o aterro do cordão lateral deverá ser apiloado no seu lado externo de forma que a pedra fique fixa, a referida contenção deverá ser executada utilizando solo do local, formando triângulo de base mínima de 0,50 m colocado atrás do cordão que deverá ser compactada com soquetes manuais ou utilizando rolo compactador sempre observando o alinhamento das peças”.

O projeto Básico elaborado foi levado em consideração os manuais e normas técnicas no que se refere a pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem pluvial conforme consta abaixo.

→ DER/PR ES-OA 02 – Concreto e Argamassas

→ DER/PR ES-AO 03 – Armaduras para Concreto armado

→ DER/PR ES-AO 05 – Formas

→ Álbum de Projetos-Tipo DER-PR

→ Álbum de Projetos – Tipos de Dispositivos de Drenagem – DNIT



Município de Capatzen - PR Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

o eixo de 0,13 a 0,17 m obtido a partir de medições realizadas através de pontos indicados no projeto ou seja, a distância não sendo medida nos pontos e sim nas medições.

Página 19 do PA "Alguns pontos devem ser observados quanto ao alinhamento por meio de pedras em torno de 45 a 55 pedras."

Também na Página 19 do PA "Condições de revestimento pedregoso, deve ser coberto de uma camada de espessura de 5,00 cm de pedras, o qual deverá ser bem espaçado a fim de proporcionar todos os pontos necessários a pavimentação."

Página 20 do PA "ELEVACAO, CARGA, TRANSPORTE E ASENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL PARA PAVIMENTACAO POR PEDRA". As condições de uso do solo de pedras com seção aproximadamente retangular, dimensões mínimas de 0,13 m no lado e 0,17 m no outro, representando a superfície plana no piso (não devem possuir) sendo sua finalidade principal de proteger as pedras do pavimento."

Página 21 do PA "CONTEUDO LATERAL", o eixo do cordão lateral deverá ser aplicado ao solo externo de forma que a pedra fique fixa, a referência contida deverá ser este eixo, indicando o local, formando um ângulo de 0,50 m no lado e 0,13 m no outro, com uma camada de 5,00 cm de pedras, o qual deverá ser bem espaçado a fim de proporcionar todos os pontos necessários a pavimentação."

O projeto básico elaborado foi levado em consideração os manuais e normas técnicas no que se refere a pavimentação pedregosa com pedras irregulares e dimensões mínimas contidas no projeto.

DER-PR ES-OA 02 - Concreto e Argamassas

DER-PR ES-OA 03 - Armaduras para Concreto armado

DER-PR ES-OA 04 - Formas

Albun de Projetos-Tipo DER-PR

Albun de Projetos - Tipos de Disposições de Drenagem - DNIT



000746
A

Município de Capanema - PR

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

- Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR
- Especificações de Serviços para Obras de Pavimentação Poliédrica – DER/PR
- DNIT 021/2023-ES Drenagem – Estradas e descidas d'água – especificação do serviço
- DNIT 022/2023-ES Drenagem – Dissipadores de Energia – Especificação de serviço
- DNIT 023/2023-ES Drenagem – Bueiros Tubulares de Concreto – Especificação dos serviços

2.0 – Fundamentação da má execução da Drenagem Pluvial

O projeto básico prevê um sistema de drenagem pluvial baseado em bueiros, alas de bueiros, dissipadores de energia e descidas d'água.

A importância da drenagem pluvial na pavimentação esta diretamente ligada à segurança dos usuários e a durabilidade das estradas.

Quando uma pavimentação não possui um sistema adequado a água, traz como consequência o acúmulo, podendo penetrar no solo, comprometendo a estabilidade do terreno e a durabilidade da pavimentação.

A água infiltrada no solo pode causar também erosão e deslizamento de terra, levando a um comprometimento da estrutura da estrada.

Tal fato pode gerar desagregação do calçamento, buracos e outras deformações que exigem manutenção constantes.

A falta de um sistema de drenagem adequada pode levar a um aumento de custos de manutenção da estrada.

3. 0 Problemas Técnicos

3.1 Cordão de Pedra



Município de Capangama - PR Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

→ Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR

→ Especificações de Serviços para Obras de Pavimentação Polidispersa - DER/PR

→ DNIT 011/2003-ES Drenagem - Estradas e áreas de água - especificação do serviço

→ DNIT 023/2003-ES Drenagem - Disposição de Energia - especificação do serviço

→ DNIT 013/2003-ES Drenagem - Bacias Tubulares de Concreto - especificação dos serviços

2.0 - Fundamentação da execução da Drenagem Pluvial

O projeto básico prevê um sistema de drenagem pluvial baseado em bueiros, alas de bueiros, dispositivos de energia e vertedouros de água.

A importância da drenagem pluvial na pavimentação está diretamente ligada à segurança dos usuários e à durabilidade das estradas.

Quando uma pavimentação não possui um sistema adequado a água, traz como consequência o acúmulo, podendo penetrar no solo, comprometendo a estabilidade do terreno e a durabilidade da pavimentação.

A água infiltrada no solo pode causar também erosão e deslizamento de terra, levando a um comprometimento da estrutura da estrada.

Tal fato pode gerar desconforto do usuário, transtornos e outras deteriorações que exigem manutenção constantes.

A falta de um sistema de drenagem adequada pode levar a um aumento de custos de manutenção da estrada.

2.0 Problemas técnicos

2.1 Coração de Poço



000747

Município de Capanema - PR

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

As dimensões utilizadas na obra não estão em desconformidade com as dimensões apresentadas no projeto básico e pelas normas técnicas elencadas acima, tendo que ter dimensões mínimas de 0,12m de largura, 0,35 m de altura e 0,45 m de comprimento.

A pedra encontrada na obra apresentou dimensões menores que a mínima, como sugestão para não ser realizado o desmonte de todo o cordão seja realizado uma glosa proporcional das dimensões na obra com as dimensões exigidas obtendo os valores com sondagens previamente determinadas pela fiscalização, desde que o cordão existente faça a sua função de manter o pavimento intertravado.

3.2 – Drenagem Pluvial

Uma vez que não foi executado os dispositivos de drenagem pluvial previstos em projetos o sistema como um todo não possui resistência suficiente contra as ações de desgaste gerado pela carga pluvial da região.

É notório os desgastes das faixas de contenção e alguns trechos já apresentam desagregação do cordão de pedra e parte do pavimento.

E como consequência o serviço executado irá aos poucos se degradando num fator de velocidade maior do que se tivesse o sistema de drenagem completa proposto no projeto básico, também pode se verificar que até na última medição não foi pago nada de drenagem, o que na minha opinião é um erro básico, pois a drenagem tem que ser a primeira a ser executada a fim de evitar o exposto acima, com isso o que foi medido (pavimentação e terraplenagem) pode ser parcial ou totalmente perdido.

3.3 – Pavimentação

A falta de limpeza de material excedente de pedras irregulares nas laterais da obra teve sua contribuição para o desgaste prematuro da via pavimentada.

Assim os dispositivos de drenagem, o sarjeteamento adequado da via é de suma importância para que o sistema se mantenha e apresente durabilidade necessária que é justamente o que não está acontecendo na obra até o presente momento.

Município de Caparema - PR Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

As dimensões utilizadas na obra não estão em desconformidade com as dimensões apresentadas no projeto básico e por isso, montamos planilha com as dimensões reais e as dimensões projetadas de 0,12m de largura, 0,12m de altura e 0,42m de comprimento.

A pedra encontrada na obra apresenta dimensões menores que a mínima, como sugerido para não ser realizado o dimensionamento de toda a obra seja realizada uma lista proporcional das dimensões da obra com as dimensões reais obtidas os valores com sobras para a determinação para a escalização, desde que o custo mínimo seja a sua função de custo o pavimento interativo.

3.1 - Dimensionamento

Uma vez que não foi executado os dispositivos de drenagem previstos em projeto e sistema como um todo não possui resistência suficiente contra as ações de desgaste quando pela carga prevista de projeto.

É notório os desgastes das laças de concreto e alguns furos no pavimento de concreto do corrimão de pedra e parte do pavimento.

É como consequência a obra executada foi não possuiu-se de gradiente mínimo fator de velocidade maior do que se tivesse o sistema de drenagem completa proposto no projeto básico, também pode se verificar que até na última medição não foi pago nada de drenagem o que na minha opinião é um erro básico pois a drenagem, para que seja a primeira a ser executada a fim de evitar o desgaste adicional com isso o que foi realizado para a obra e a drenagem pode ser parcial ou totalmente perdido.

3.2 - Pavimentação

A falta de limpeza de material e resíduos de pedras irregulares nas laterais da obra teve sua contribuição para o desgaste prematuro da via pavimentada.

Assim os dispositivos de drenagem o saneamento adequado da via e de suma importância para que o sistema de manutenção e a presença de infiltração necessária que é fundamental o que não está acontecendo na obra até o presente momento.



000748

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

No trecho todo é completa a ausência de rejunte de argila a fim de travar o pavimento preenchendo os vazios, ou seja, como não existe um sistema de drenagem as águas pluviais que levaram o rejunte anteriormente executado.

A Pavimentação da via apresenta em sua maioria uma boa compactação e qualidade, porém alguns pontos mostram irregularidades na extensão do trecho, devendo ser compactado novamente.

3.4 – Evolução da Obra

Conforme as medições no decorrer da obra, podemos observar o atraso em relação ao cronograma estabelecido em Projeto Básico, sendo que ele foi acordado pela empresa a partir da apresentação dos documentos no certame licitatório.

COMPARATIVO EVOLUÇÃO DA OBRA X CRONOGRAMA PREVISTO			
Data da Medição	Evolução da obra acumulado(%)	Cronograma Previsto acumulado(%)	Situação
09/05/2022	4,00%	8,33%	atrasado
12/07/2022	19,82%	25,00%	atrasado
19/08/2022	23,39%	33,33%	atrasado
02/12/2022	37,01%	58,33%	atrasado
12/01/2023	42,97%	66,67%	atrasado
07/02/2023	48,46%	75,00%	atrasado
07/03/2023	50,45%	83,33%	atrasado
11/04/2023	56,06%	91,67%	atrasado
10/05/2023	60,16%	100,00%	atrasado
16/06/2023	66,94%	0,00%	atrasado
23/08/2023	76,30%	0,00%	atrasado
26/09/2023	81,66%	0,00%	atrasado



Município de Caparuana - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Não tendo sido a obra concluída a ausência de registro de entrega a fim de iniciar o pavimento. O mesmo não foi realizado, pois não houve a execução da obra, sendo assim, não sendo possível a entrega do mesmo.

A pavimentação da via apresenta em sua maioria uma boa compactação e qualidade, porém alguns pontos mostram irregularidades na execução do mesmo, devendo ser compactado novamente.

3.4 - Evolução da Obra

Conforme as medições realizadas no decorrer da obra, podendo observar o estado em relação ao cronograma estabelecido em Projeto Básico, sendo que ele foi atendido pela empresa a partir da apresentação dos documentos no sistema licitatório.

COMPARATIVO EVOLUÇÃO DA OBRA X CRONOGRAMA PREVISTO			
Data da Medição	Evolução da obra acumulada(%)	Cronograma	
		Previsto acumulada(%)	
26/08/2023	81,66%	0,00% atrasado	
23/08/2023	78,30%	0,00% atrasado	
18/08/2023	68,94%	0,00% atrasado	
10/05/2023	60,18%	100,00% atrasado	
11/04/2023	58,08%	91,67% atrasado	
07/03/2023	50,45%	83,33% atrasado	
07/02/2023	48,46%	75,00% atrasado	
12/01/2023	42,97%	66,67% atrasado	
02/12/2022	37,01%	58,33% atrasado	
19/08/2022	23,38%	33,33% atrasado	
12/07/2022	19,82%	25,00% atrasado	
09/05/2022	4,00%	8,33% atrasado	



000749

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

4. Procedimentos a Serem Executados

No intuito de sanar as patologias apontadas, receber a obra e finalizar o convênio bem como o contrato administrativo segue as seguintes discriminações.

Obrigações da Administração:

- ▷ A Administração deve obrigatoriamente notificar a empresa executora que retorne imediatamente aos trabalhos sob pena de não cumprimento do contrato.
- ▷ Nomear através de portaria e informar a SEAB e o empreiteiro, os novos Gestor e fiscal contrato.
- ▷ Dar ciência ao empreiteiro bem como a SEAB do presente relatório técnico.
- ▷ Solicitar a SEAB uma dilatação do prazo de vigência do mesmo, num prazo de 90 dias a contar do seu vencimento conforme cronograma inserido no presente relatório técnico.

Obrigações do Empreiteiro:

- ▷ Executar como é explicitado no projeto básico a limpeza e contenção lateral nos dois bordos em toda a extensão do trecho projetado.
- ▷ Executar todo o sistema de Drenagem Pluvial conforme projeto e especificações técnicas.
- ▷ Executar em toda a área de pavimentação o rejunte numa espessura de 5,00 cm(solto) que pode ser de argila ou pó de brita.
- ▷ Executar em toda a área de pavimentação a compactação de pavimentos em pedras irregulares.
- ▷ Executar a limpeza geral da obra.



Município de Capangama - PR Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

4. Procedimentos e Serem Executados

No intuito de sanar as patologias apontadas, respectar a obra e finalizar o convênio bem como o contrato administrativo segue as seguintes discriminações:

Obrigações da Administração:

A Administração deve obrigatoriamente notificar a empresa executora dos relatórios mensais sobre o andamento das obras e não cumprimento do contrato.

Notar através de portaria e informar a SEAB e o empacote, os novos Gestor e Fiscal contrato.

De acordo ao empacote para o caso a SEAB de presente relatório técnico.

Solicitar a SEAB uma dilatação do prazo de vigência do mesmo, num prazo de 90 dias a contar da sua renovação conforme cronograma inserido no presente relatório técnico.

Obrigações da Empresa:

Executar como é explicitado no projeto básico a limpeza e contenção lateral nos dois bordos em toda a extensão do trecho projetado.

Executar todo o sistema de drenagem linear conforme projeto e especificações técnicas.

Executar em toda a área de pavimentação o reboco numa espessura de 2,00 cm (reboque) que pode ser de argila ou de brita.

Executar em toda a área de pavimentação a compactação de pavimentos em pedras irregulares.

Executar a limpeza geral da obra.



000250

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Segue abaixo o cronograma de execução dos serviços elencado a partir do vencimento do contrato administrativo bem como o cronograma de vigência a partir do vencimento do convênio com a SEAB.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO EM DIAS			
	15	30	45	90
Contenção Lateral				
Drenagem Pluvial				
Rejunte				
Compactação				
Limpeza Geral da Obra				

CRONOGRAMA DE VIGÊNCIA					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO EM DIAS				
	15	30	45	90	120
OBRA					



Município de Capatzen - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Segue abaixo o cronograma de execução dos serviços elencados a partir do vencimento do contrato administrativo bem como o cronograma de vigência a partir do vencimento do contrato com a SEAB.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO EM DIAS			
	15	30	45	90
Contenção Lateral				
Drenagem Pluvial				
Rejunte				
Compactação				
Limpeza Geral da Obra				

CRONOGRAMA DE VIGÊNCIA				
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO EM DIAS			
	15	30	45	90 - 120
OBRA				



000751

Município de Capanema - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Segue em anexo ao presente relatório o convênio com a SEAB com o município, uma vez que não estava inserido no processo licitatório.

Capanema, 10 de março de 2025

Atenciosamente,

RUBENS LUIS
ROLANDO
SOUZA:5133588
3053

Assinado de forma
digital por RUBENS LUIS
ROLANDO
SOUZA:51335883053
Dados: 2025.03.10
14:14:47 -03'00'

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil
Matrícula nº 1943-1

000751



Município de Capangama - PR
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Segue em anexo ao presente relatório o convênio com a SEAB com o município, uma vez que não estava inserido no processo licitatório.

Capangama, 10 de março de 2022

Atenciosamente,

RUBENS LUIS
ROLANDO
SOUZA 2133288
3022

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil
Matrícula nº 19411

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Jair Canci

Secretário de Infraestrutura e Urbanismo

Ref. Contrato Administrativo nº 539/2021

M BIGATON & CIA LDA, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº **07.517.372/0001-39**, com sede na Rua Aimorés 1.772, Centro, Capanema, PR., na qualidade de contratada no âmbito da **Tomada de Preços nº 15/2021**, referente ao **Contrato Administrativo nº 539/2021**, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULARES NO DISTRITO DE PINHEIRO ATÉ A LINHA REDENÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PR.** vem, respeitosamente, **solicitar a prorrogação do prazo de execução contratual por mais 90 (noventa) dias**, contados a partir da data prevista para o encerramento do contrato, qual seja **15 de abril de 2025**.

Tal solicitação fundamenta-se nas recentes **alterações administrativas** ocorridas no âmbito da contratante, em especial:

1. **A mudança de gestão pública a partir de janeiro de 2025**, que acarretou a necessidade de alinhamento de condutas e diretrizes por parte da nova administração municipal;
2. **A substituição do fiscal da obra**, o que demandou tempo adicional para transição, reavaliação das etapas executadas e reorganização do acompanhamento técnico do contrato;
3. **A nova postura administrativa adotada pela atual gestão**, que, buscando soluções adequadas e definitivas para a continuidade da obra, realizou reavaliações técnicas e procedimentais que impactaram diretamente no cronograma originalmente previsto.

Visando à transparência e ao fiel cumprimento das obrigações contratuais, a **empresa junta a este pedido o cronograma de execução atualizado**, elaborado conforme as diretrizes estabelecidas no **parecer técnico emitido em 10 de março de 2025**, o qual contempla as etapas restantes e os respectivos prazos para a conclusão integral da obra.

Dessa forma, o aditivo ora solicitado justifica-se plenamente para garantir a correta conclusão dos serviços contratados, com a qualidade e efetividade exigidas, evitando eventuais prejuízos à Administração e à população beneficiária.

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com



000139

Cientes da necessidade de manter o equilíbrio contratual e o atendimento ao interesse público, reiteramos nosso compromisso com a fiel execução do objeto contratado, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Nestes termos, pede deferimento.

Capanema, 04 de abril de 2.025

Marcos Cesar Bigaton

Marcos Cesar Bigaton
Administrador

M BIGATON
E CIA
LTDA:07517
372000139

Assinado de forma
digital por M
BIGATON E CIA
LTDA:075173720001
39
Dados: 2025.04.04
15:20:15 -03'00'

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com



000731

Ao Departamento de Engenharia do Município de Capanema-Pr.


Em RESPOSTA ao Parecer Técnico do dia 10 de março de 2025, informamos que:

- 1- Acatamos na integralidade as sugestões de Procedimento a serem executados.
- 2- Para dar andamento ao processo de entrega da obra, seguiremos o seguinte cronograma ajustado:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
SERVIÇO	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
CONTENÇÃO LATERAL	50,00%	50,00%				
DRENAGEM PLUVIAL		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
REJUNTE			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
COMPACTAÇÃO					50,00%	50,00%
LIMPEZA GERAL DA OBRA						100,00%

Desde já reforçamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Capanema, 04 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente
ROBERTO MATTES FACHINELLO
Data: 04/04/2025 13:18:48-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Roberto Mattes Fachinello
Crea-Pr 135970/D
Responsável técnico

Marcos Cesar Bigaton

Marcos Cesar Bigaton
CPF 027.409.389-85
Sócio-administrador

M BIGATON E CIA
LTDA:07517372000139

Assinado de forma
digital por M BIGATON
E CIA
Dados: 2025.04.04
15:21:00 -03'00'

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA
CNPJ: 07.517.372/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:05:53 do dia 10/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2025.

Código de controle da certidão: **300E.9250.8973.552D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000756

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036563396-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.517.372/0001-39**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/08/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.517.372/0001-39

Certidão nº: 20608099/2025

Expedição: 11/04/2025, às 10:01:15

Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. BIGATON & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.517.372/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Município de Capanema – PR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA 1476/2025

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **20/05/2025**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA - ME CNPJ: 07.517.372/0001-39

ENDEREÇO: R AIMORÉS, 1887 - CENTRO Capanema - PR CEP: 85760000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
26921

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0105

ALVARA

CNAE/ATIVIDADES

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Capanema, 21 de Março de 2025

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE
NO LINK <https://capanemapr.equipiano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>

825000

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QE5ZC4XX2QE3

Certidão emitida 21/03/2025 as 17:12:18

Emissor: FABIO JUNIOR RAPACHI

000159

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.517.372/0001-39
Razão Social: M BIGATON E CIA LTDA
Endereço: AV' PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 860 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2025 a 23/04/2025

Certificação Número: 2025032518551334153150

Informação obtida em 11/04/2025 10:03:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



000760

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/04/2025 10:04:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. BIGATON & CIA LTDA**
CNPJ: **07.517.372/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000761



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 07517372000139

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Licitação PM Capanema-PR <licitacao@capanema.pr.gov.br>

000162

solicitação de aditivo empresa Bigaton

1 mensagem

Licitação PM Capanema-PR <licitacao@capanema.pr.gov.br>
Para: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

11 de abril de 2025 às 09:48

Bom dia, favor fazer e me encaminhar o parecer Técnico sobre o aditivo.

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI
PREGOEIRA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO/
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
(46)984013549



6ª SOLICITAÇÃO DE ADITIVO.pdf
1514K

web.whatsapp.com

DIOEMS - Diário Ofi... CND www.licitacoes-e.co... Certidão Negativa d... IDENTIDADE TIRAR PUBLICAÇÃO... Todos os

000763

Conversas

Pesquisar

Tudo Não lidas Favoritas Grupos

Arquivadas

Rubens Souza 09:49
✓ Rubens favor preecher o Parecer Tecnico sobre o adi...

Loja Gregorini 2 09:49
Fofa: Número 34 /35 Número duplo 50,00 Av 55,0...

Família Pagani 09:45
Marisa: <https://www.facebook.com/share/15nxy6swA...>

Divulgação de eventos 09:33
~ leandro roehrs: Foto

ALEGRIA DE VIVER 09:27
Ivani: Maria Eunice os teus ja estão confirmados.

Noll Alecxandro 09:20
OfficeSetup.exe

"FAMÍLIA" 09:03
~ Leoní Wíginescki: Foto

Dilma 08:53
0:39

Família Lourival/Santina 07:57
✓ Você BOM DIA, AMÉM

Eliane Prevede 07:54
Reagiu com a: "0:09"

Paço Municipal 07:21
Jair Canci: Todos convidados

Família Becker 05:48
~ Alely Nene: Foto

Cleunice Watz Ontem
✓ Ok vou ver

Turma das Licitações. Ontem
~ Josi: Boa noite, consegue me encaminhar também...

Salgados Sueli Ontem
Boa noite passando aqui deixar nosso cardápio de...

Licitações - Sudoeste/PR Ontem
~ Lia: Ficou gravado? Tinha outro compromisso

Jeandra Ontem
✓ Tu não vem

SELOG Ontem
Selog Eduardo: Já começou

Maria Eunice Ontem
Que tal dia 23 de abril o nosso jantar ??

Rest Marquinho Ontem
Simplicidade e qualidade! Essa é a nossa promoçã...

Selog João Capanema Ontem
✓ Localização

Selog Eduardo Salto Do Lontra Ontem
Reagiu com a: "Localização"

BAZAR DA ADRI Ontem
~ Vera Tscha: Quero

Grupo VID Maria Biliu

Baixar o WhatsApp para Windows

Rubens Souza
visto por último hoje às 09:17

LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, INCLUINDO TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS MARANHÃO, TUPI E ERMINIO KRAEMER, BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 09:40 ✓

Eu não posso ser o fiscal porque fiz o projeto, mas pra saber quem vai ser peça pro Secretário, pode ser a Amanda ou a Eduarda ou a Ana 10:11

os quantitativos são 3.356,70 m2 de pavimentação poliedrica, 333 m de drenagem (tubulação) 10:13

QUARTA-FEIRA

Rozelinha 17:02

o bigatom não fez um pedido de aditivo de prazo? 17:02

se ele fez me manda a pasta pra dar parecer 17:02

VAI SER FEITO O ADITIVO DO BIGATON, ESTOU AGUARDANDO UNS DOCUMENTOS 17:16 ✓

AMANHÃ CEDO VAI PARA PARECER 17:16 ✓

JURÍDICO 17:16 ✓

ok 17:16

obrigado 17:17

HOJE

Encaminhada

Encaminhada

cronograma_abril_2025_assinado.pdf
1 página • PDF • 247 KB 09:17

Encaminhada

Pedido de Aditivo de Prazo_4.pdf
2 páginas • PDF • 277 KB 09:17

Ligação de voz

Retorne ligações com o app para Windows 09:47

6ª SOLICITAÇÃO DE ADITIVO.pdf
3 páginas • PDF • 1,5 MB 09:47

Rubens favor preecher o Parecer Tecnico sobre o aditivo 09:49 ✓

+ Digite uma mensagem

887000 Criado em 11/04/2015
Resilio