

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPANEMA		PRIORIDADE	Nº 57	SAM	55
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	RUAS MARANHÃO E AVENIDA PARANÁ		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				16/09/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 2.227.444,95	Valor total Mão de Obra:	R\$ 579.339,23 26,01%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.648.105,72 73,99%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 2.227.444,95	
Medição 1 - Início	30	R\$ 74.007,48	Na Rua Maranhão execução de 100% de Terraplenagem, execução de 50% de Meio Fio e Sarjetas, execução de 50% de Urbanização, execução de 100% de Drenagem Pluvial. Na Avenida Paraná, execução de 100% dos Serviços Preliminares, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 2	30	R\$ 37.752,21	Na Rua Maranhão execução de 50% de Meio Fio e Sarjetas totalizando 100%, execução de 50% de Urbanização totalizando 100%, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 3	30	R\$ 463.943,33	Na Rua Maranhão execução de 100% de Base de Brita Graduada, execução de 100% de Revestimento. Na Avenida Paraná execução de 100% de Terraplenagem, execução de 100% de Drenagem Pluvial, execução de 50% de Meio Fio e Sarjeta, que com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 4	30	R\$ 319.239,28	Na Rua Maranhão execução de 100% de Sinalização, execução de 100% dos Ensaios Tecnológicos, finalizando a rua Maranhão. Na Avenida Paraná execução de 50% de Meio Fio e Sarjetas totalizando 100%, execução de 100% de Serviços de Urbanização, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 5	30	R\$ 1.095.940,69	Na Avenida Paraná execução de 100% de Base de Brita Graduada, execução de 80% do Revestimento, que com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 6	30	R\$ 236.561,96	Na Avenida Paraná execução de 20% de Serviços de Revestimento totalizando 100%, execução de 100% de Serviços de Sinalização , execução de Serviços de Ensaios Tecnológicos finalizando a Avenida Paraná, que com o atingimento de 100% desta medição é que será emitida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):

