

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																																		
Município: CAPANEMA			SAM		55		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		50		Repasso do Concedente		R\$	400.000,00		65,11%																		
Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL			LOTE nº		1		Data		14/07/2025		Dias		70		Data		02/10/2025		Sigla		PAM		Nº		nº dias		180		Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	214.332,24		34,89%										
Quantidade: 300,44 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																										Valor Total		614.332,24		100,00%													
GRUPO ITEM			SERVIÇOS		Nº		NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																										Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL									
			Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 180		6		1		2		3		4		5		6																													
			Data Início		2/10/25		2/11/25		3/12/25		3/1/26		3/2/26		6/3/26																															
			Data Fim		1/11/25		2/12/25		2/1/26		2/2/26		5/3/26		5/4/26																															
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%		27,14		35,76		8,83		8,83		8,83		10,62																6		25.052,72		4,08									
2			MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%		68,24				17,87				3,88		10,01																4		29.198,76		4,75									
3			FUNDACOES		%						100,00																						1		78.248,30		12,74									
4			ESTRUTURAS		%				35,03		10,66		39,79		14,51																		4		163.597,67		26,63									
5			ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%								12,20		87,80																		2		37.081,27		6,04									
6			COBERTURA		%						100,00																						1		109.265,20		17,79									
7			ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%								89,79		10,21																		2		23.560,05		3,84									
8			INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%		6,69						69,12		24,19																		3		49.463,03		8,05									
9			INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%		1,08						35,61		63,30																		3		24.867,28		4,05									
10			REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%										100,00																		1		71.688,81		11,67									
11			PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%										100,00																		1		548,57		0,08									
12			DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%										100,00																		1		1.760,58		0,28									
TOTAIS																												614.332,24		100,00																
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																														
ITEM			SERVIÇOS		FONTES		R\$		1		2		3		4		5		6														Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM		% S/ ITEM									
1T			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		TESOURO		R\$		4.426,67		5.832,96		1.440,16		1.440,16		1.440,16		1.732,05														6		16.312,16		2,66%									
1C					CONTRAPARTIDA		R\$		2.371,96		3.125,48		771,68		771,68		771,68		928,08														6		8.740,56		1,42%									
2T			MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		TESOURO		R\$		12.972,88				3.397,51				738,07		1.903,25														4		19.011,71		3,09%									
2C					CONTRAPARTIDA		R\$		6.951,26				1.820,49				395,48		1.019,82														4		10.187,05		1,66%									
3T			FUNDACOES		TESOURO		R\$						50.948,52																				1		50.948,52		8,29%									
3C					CONTRAPARTIDA		R\$						27.299,78																				1		27.299,78		4,44%									
4T			ESTRUTURAS		TESOURO		R\$				37.318,76		11.353,36		42.388,06		15.460,46																4		106.520,64		17,34%									
4C					CONTRAPARTIDA		R\$				19.996,54		6.083,48		22.712,82		8.284,19																4		57.077,03		9,29%									
5T			ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		TESOURO		R\$								2.945,02		21.199,09																2		24.144,11		3,93%									
5C					CONTRAPARTIDA		R\$								1.578,04		11.359,12																2		12.937,16		2,11%									
6T			COBERTURA		TESOURO		R\$								71.144,04																		1		71.144,04		11,58%									
6C					CONTRAPARTIDA		R\$								38.121,16																		1		38.121,16		6,21%									
7T			ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		TESOURO		R\$								13.773,61		1.566,65																2		15.340,26		2,50%									
7C					CONTRAPARTIDA		R\$								7.380,33		839,46																2		8.219,79		1,34%									
8T			INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		TESOURO		R\$		2.154,02								22.261,21		7.790,81														3		32.206,04		5,24%									
8C					CONTRAPARTIDA		R\$		1.154,19								11.928,24		4.174,56														3		17.256,99		2,81%									
9T			INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		TESOURO		R\$		175,52								5.766,24		10.249,66														3		16.191,42		2,64%									
9C					CONTRAPARTIDA		R\$		94,05								3.089,73		5.492,08														3		8.675,86		1,41%									
10T			REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		TESOURO		R\$										46.677,55																1		46.677,55		7,60%									
10C					CONTRAPARTIDA		R\$										25.011,26																1		25.011,26		4,07%									
11T			PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		TESOURO		R\$										357,18																1		357,18		0,06%									
11C					CONTRAPARTIDA		R\$										191,39																1		191,39		0,03%									
12T			DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		TESOURO		R\$										1.146,34																1		1.146,34		0,19%									
12C					CONTRAPARTIDA		R\$										614,24																1		614,24		0,10%									
T			TOTAIS		TESOURO		R\$		19.729,09		43.151,72		67.139,55		117.917,28		80.638,84		71.423,49														6		399.999,97		65,11%									
C					CONTRAPARTIDA		R\$		10.571,46		23.122,02		35.975,43		63.183,70		43.208,77		38.270,89														6		214.332,27		34,89%									
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO					R\$		30.300,55		66.273,74		103.114,98		181.100,98		123.847,61		109.694,38																6		614.332,24		100,00%									
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %					R\$		4,93%		10,79%		16,78%		29,48%		20,16%		17,86%																		614.332,24		100,00%									
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %					R\$		4,93%		15,72%		32,51%		61,98%		82,14%		100,00%																OK		OK											
Resp. Técnico:					Assinatura:										Assinatura:										Assinatura:										data:											
RUBENS LUIS ROLALANDO SOUZA - CREA RS 88.296/D - ART/RRT Nº 1720252655676																																			14/07/2025 - seg											
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE															Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025															Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):															14/07/2025 - seg	