



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081523-33	Nº SICONV 924684/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAP Av Ubirajaras e Ria Paraiba	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico sobre Pedras irregulares em Vias Públicas Urbanas
----------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAP ASFÁLTICO AV UBIRAJARAS E RU	904.329,41	% Período:	04/22 0,16%	05/22 98,19%	06/22 1,66%	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.430,29	% Período:	100,00%											
1.2.	REPERFILAGEM	396.612,80	% Período:		100,00%										
1.3.	CAMADA DE CAPA	491.306,55	% Período:		100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	14.979,77	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 904.329,41															
			%:	0,16%	98,19%	1,66%									
	Período:	Repasse:		1.144,06	710.225,97	11.981,97									
		Contrapartida:		286,23	177.693,38	2.997,80									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		1.430,29	887.919,35	14.979,77									
	Acumulado:	%:		0,16%	98,34%	100,00%									
		Repasse:		1.144,06	711.370,03	723.352,00									
		Contrapartida:		286,23	177.979,61	180.977,41									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		1.430,29	889.349,64	904.329,41									

CAPANEMA/PR

Local

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Rubens Luis Rolando Souza

CREA/CAU: RS 88.296/D

ART/RRT: 1720220992189