

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES**  
**PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523**  
**RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR**  
**DATA: MAIO DE 2023**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.228,43	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			<b>1.228,43</b>	-	-	-	-	-	1.228,43
2	SERVIÇOS COMPLEMENATRES ORIU	16.501,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			<b>16.501,20</b>	-	-	-	-	-	16.501,20
3	REFORÇO ESTRUTURAL	61.680,45	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			<b>49.344,36</b>	<b>12.336,09</b>	-	-	-	-	61.680,45
4	ESTRUTURA METÁLICA	150.449,04	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			-	-	<b>75.224,52</b>	<b>60.179,62</b>	<b>15.044,90</b>	-	150.449,04
5	ALVENARIA/DEGRAUS	17.481,84	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
			-	-	-	<b>8.740,92</b>	<b>5.244,55</b>	<b>3.496,37</b>	17.481,84
									-
6	REVESTIMENTO	6.268,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			-	-	-	-	<b>3.134,13</b>	<b>3.134,13</b>	6.268,27
7	PISOS	28.176,22	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			<b>8.452,87</b>	<b>14.088,11</b>	<b>5.635,24</b>	-	-	-	28.176,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES**  
**PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523**  
**RUA TAMOIOS CHÁCARA URBANA Nº 07-A DO SETOR NE EM CAPANEMA-PR**  
**DATA: MAIO DE 2023**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
8	PINTURA	11.106,44	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	<b>2.221,29</b>	<b>5.553,22</b>	<b>3.331,93</b>	11.106,44
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.408,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	<b>12.885,86</b>	<b>5.522,51</b>	18.408,37
10	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	817,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	<b>817,26</b>	817,26
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23.389,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	23.389,92	23.389,92
<b>TOTAL</b>		<b>335.507,43</b>	<b>75.526,85</b>	<b>26.424,20</b>	<b>80.859,76</b>	<b>71.141,82</b>	<b>41.862,67</b>	<b>39.692,13</b>	<b>335.507,43</b>

Engº Rubens Luis Rolando Souza  
 CREA RS 88.296/D

Américo Bellé  
 Prefeito Municipal