



Município de Capanema – PR  
Secretaria de Planejamento e Projetos

---

## **PLANEJAMENTO DA OBRA**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS MARANHÃO, TUPI E ERMINIO KREMER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA-PR**

### **RELAÇÃO DOS DESCRITOS DE CADA ETAPA DO PROJETO**

Nº de Dias de Execução: 180 dias

Valor Global: R\$ 416.693,92

*Etapa 01:* 30 dias no valor de **R\$ 148.833,16**

Execução de 100% dos serviços preliminares, Início dos serviços de Terraplenagem com 40% dos mesmos e execução de 80% dos serviços de drenagem pluvial.

*Etapa 02:* 30 dias no valor de **R\$ 19.342,11**

Execução de 60% da Terraplenagem, sendo finalizada, execução de 10% de drenagem pluvial.

*Etapa 03:* 30 dias no valor de **R\$ 55.099,99**

Execução e 5% de Drenagem Pluvial finalizando o serviço, início da execução da pavimentação com 20%.

*Etapa 04:* 30 dias no valor de **R\$ 57.405,50**

Execução de 25% da pavimentação poliédrica



Município de Capanema – PR  
Secretaria de Planejamento e Projetos

---

Etapa 05: 30 dias no valor de **R\$ 91.848,80**

Execução de 40% da pavimentação poliédrica

Etapa 06: 30 dias no valor de **R\$ 43.618,89**

Finalização da drenagem pluvial com 5% e finalização da pavimentação poliédrica com 15%.

Capanema, 24 de março de 2025

---

**Eng. Rubens Luis Rolando Souza**  
**Responsável Técnico**  
**CREA PR 88.296/D**