

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAPANEMA		PRIORIDADE N°	52	SAM	47
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA VICINAL LINHA GAÚCHA - ENTRE SEDE ATÉ A COMUNIDADE LINHA GAÚCHA Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração					
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				16/05/2025 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.119.211,84	Valor total Mão de Obra:		R\$ 273.243,12 24,41%	Valor total dos Materiais: R\$ 845.968,72 75,59%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.119.211,84	
Etapas 1 - Início	30	R\$ 71.303,87	Execução da Placa da Obra, execução de 50% limpeza, escavação e sarjeteamento das valas laterais na extensão da via, bem como execução de meio fio do concreto, que com o atingimento de 100% deste etapa será emitida a NF para o pagamento com sua respectiva medição.
Etapas 2	30	R\$ 90.070,07	Execução do saldo totalizando limpeza, escavação e sarjeteamento das valas laterais na extensão da via, execução de 100% da drenagem, escavações, tubulações reaterroe alas e bocas de lobo, que com o atingimento de 100% deste etapa será emitida a NF para o pagamento com sua respectiva medição.
Etapas 3	30	R\$ 245.048,71	Execução de 33% da Base de Brita Graduada e com isso mais 33% do Revestimento Asfáltico com seus respectivos ensaios de laboratórios com 05 unidades de cada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapas 4	30	R\$ 245.048,69	Execução de 33% da Base de Brita Graduada e com isso mais 33% do Revestimento Asfáltico com seus respectivos ensaios de laboratórios com 05 unidades de cada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapas 5	30	R\$ 245.048,72	Execução de 33% da Base de Brita Graduada e com isso mais 33% do Revestimento Asfáltico com seus respectivos ensaios de laboratórios com 05 unidades de cada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapas 6	30	R\$ 222.691,78	Finalização da Base de Brita Graduada e com isso finalização do Revestimento Asfáltico com seus respectivos ensaios de laboratórios com 05 unidades de cada, execução na sua totalidade a sinalização horizontal e vertical, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS 88296/D	NEIVOR KESSLER
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	