

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	CAPANEMA			PRIORIDADE Nº 69	SAM	54	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL					LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA RURAL LINHA BONITA					Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				03/09/2025 - qua	
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:		08					

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTRAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA															
					1	2	3	4	5	6	7	8								
09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	47	Sim	12	12	12	11												
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	47	Sim				12	12	12	11									
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	40	Sim				10	10	10	10									
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	40	Sim				10	10	10	10									
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	40	Sim				10	10	10	10									
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	40	Sim				10	10	10	10									
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	78	Sim					20	20	19	19								
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	40	Sim					10	10	10	10								
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	40	Sim					10	10	10	10								
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	40	Sim					10	10	10	10								
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	40	Sim					10	10	10	10								
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	40	Sim					10	10	10	10								
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	2	Sim				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
<div></div>	<div></div>
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS-88296/D - ART/RRT Nº 1720255090874	NEIVOR KESSLER
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	

Direitos autorais do PARANACIDADE